

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Большеколпанское сельское
поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности
предоставленной субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): « Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2019 год. »					
1.	Ремонт асфальтового покрытия территории у здания амбулатории в д.Большие Колпаны, ул. Киевское шоссе, д.79		Администрация Большеколпанского сельского поселения, Гатчинского муниципального района		Подготовка конкурсной документации
1.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ.	2 квартал 2019г.	Администрация Большеколпанского сельского поселения, Гатчинского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Подготовка конкурсной документации
1.2	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия территории у здания амбулатории в д.Большие Колпаны	3 квартал 2019г	Подрядная организация	Восстановление асфальтового покрытия у здания амбулатории	
1.3	Приемка объекта в порядке , установленном контрактом	Сентябрь 2019г.	Администрация Большеколпанского сельского поселения, Гатчинского муниципального района	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): « Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2019год»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация Большеколпанского сельского поселения, Гатчинского		Проведение мониторинга реализации муниципальной программы

			муниципального района		
1.1	Приемка и оплата выполненных работ	Сентябрь 2019г.	Администрация Большеколпанского сельского поселения, Гатчинского муниципального района	Выполнение муниципального контракта	
1.2	Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным	Администрация Большеколпанского сельского поселения, Гатчинского муниципального района	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Отчет об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета.
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Июль-сентябрь 2019г.	Администрация Большеколпанского сельского поселения, Гатчинского муниципального района	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Подготовка конкурсной документации

Глава администрации



М.В.Бычина

Исп.Хребтенко Е.А.
8(81371)61-603