



ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Большесколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-03 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проекта	Детализированные требования к достижению целевого показателя	Фактически достигнутые значения	Сведения об объемах финансирования					Исполнено на 01.04.2019 (нарастающим итогом)					Исполнено за последний квартал 2019 года					Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Ремонт асфальтового покрытия у здания амбулатории в д.Большие Колпаны, ул. Киевское шоссе д.79			2138607.00	1028800.00	1109807.00	4683.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1028800.00			
Итого	X	X	2138607.00	1028800.00	1109807.00	4683.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1028800.00			

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования

 (подпись) М.В.Бычинина
 (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования

 (подпись) Е.Ю.Никонова
 (фамилия, инициалы)

Исполнитель Е.А.Хрестенко т.8(81371)61-603
 (фамилия, инициалы, номер телефона)